



Pour la Vie - Torre 2 (Esquerda)

Atividades pendentes	peso p/ conclusão	status atual	estimativa p/ término	observação
em andamento				
limpeza e ordenação do canteiro de obras	1%	75%	out/16	
assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos (já adquiridos)	4%	10%	dez/16	
instalação de esquadrias de alumínio (já adquiridos)	8%	5%	nov/16	
conclusão da instalação de pedras e granitos (já adquiridos)	3%	0%	dez/16	
à serem executadas				
conclusão instalações elétricas	8%	0%	mês 1 , 2 e 3	
conclusão instalações hidráulicas	7%	0%	mês 1 , 2 e 3	
conclusão instalações de gás	3%	0%	mês 1 e 2	
conclusão de pequenos Fechamentos em alvenaria	3%	0%	mês 1 e 2	
conclusão de revestimento de fachada na área do elevador de obra	3%	0%	mês 2	
conclusão de acabamentos em gesso	3%	0%	mês 1 e 2	
conclusão de esquadrias de madeira (portas e batentes)	5%	0%	mês 2 e 3	
serralheria (corrimãos , portas corta fogo e fechamentos)	7%	0%	mês 4	
instalação de vidros	5%	0%	mês 5	
cobertura e telhado	5%	0%	mês 6	
pintura interna	7%	0%	mês 4 e 5	
conclusão textura externa	5%	0%	mês 5	
pressurização , SPDA e sistema de combate a incendio	8%	0%	mês 6 e 7	
revisão e conclusão dos elevadores	8%	0%	mês 4 , 5 e 6	
arremates finais	3%	0%	mês 8	
limpeza final	2%	0%	mês 8	
TOTAL	100%			



Pour la Vie - Torre 1 (Direita)

Atividades pendentes	peso p/ conclusão	status atual	estimativa p/ término	observação
em andamento				
limpeza e ordenação do canteiro de obras	0%	75%	out/16	
assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos (já adquiridos)	4%	0%	dez/16	
à serem executadas				
instalação de esquadrias de alumínio (já adquiridos)	5%	0%	mês 1 e 2	
conclusão da instalação de pedras e granitos (já adquiridos)	4%	0%	mês 1 e 2	
conclusão instalações elétricas	9%	0%	mês 4 e 5	
conclusão instalações hidráulicas	7%	0%	mês 4 e 5	
conclusão instalações de gás	3%	0%	mês 5	
conclusão de pequenos Fechamentos em alvenaria	3%	0%	mês 3	
conclusão de revestimento de fachada na área do elevador de obra	3%	0%	mês 3	
conclusão de acabamentos em gesso	3%	0%	mês 3 e 4	
conclusão de esquadrias de madeira (portas e batentes)	5%	0%	mês 3	
serralheria (corrimãos , portas corta fogo e fechamentos)	7%	0%	mês 4	
instalação de vidros	9%	0%	mês 5	
cobertura e telhado	5%	0%	mês 6	
pintura interna	7%	0%	mês 5 e 6	
conclusão textura externa	5%	0%	mês 7	
pressurização , SPDA e sistema de combate a incendio	8%	0%	mês 8 e 9	
revisão e conclusão dos elevadores	8%	0%	mês 7,8 e 9	
arremates	3%	0%	mês 10	
limpeza final	2%	0%	mês 11	
TOTAL	100%			



Pour la Vie - Área comum

atividades pendentes	peso p/ conclusão	status atual	estimativa p/ término	observação
limpeza e ordenação do canteiro de obras	1%	75%	out/16	
Impermeabilização área externa	8%	0%	mês 1 e 2	
assentamento de piso área externa	5%	0%	mês 3 e 4	
Muro externo e aterro	7%	0%	mês 3 e 4	
instalação de esquadrias de alumínio (Portaria e Subsolo)	3%	0%	mês 3 e 4	
conclusão da instalação de pedras e granitos (Portaria e Subsolo)	3%	0%	mês 5	
Centro de medição	12%	0%	mês 6 e 7	
conclusão instalações elétricas	5%		mês 6 e 7	
conclusão instalações hidráulicas	5%	0%	mês 6 e 7	
Piscinas	12%	0%	mês 6 , 7 e 8	
Churrasqueiras	7%	0%	mês 2 e 3	
Quadra poliesportiva	7%	0%	mês 7 e 8	
Portaria, Gradis e Fechamento	5%	0%	mês 9	
Área verde e Pet Place	5%	0%	mês 10	
pressurização , SPDA e sistema de combate a incendio	7%	0%	mês 9 e 10	
Paisagismo	5%		mês 11	
limpeza final	3%	0%	mês 12	
TOTAL	100%			